

OBRAS DE EMERGENCIA DEL ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LOS TRATAMIENTOS TERCIARIOS DE LA E.D.A.R. DE EL EJIDO (ALMERÍA).

COMIENZO DE LOS TRABAJOS: 25/10/2022

FIN DE LOS TRABAJOS

25/08/2023

	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23
INICIO DE LAS OBRAS 25 octubre 2022											
ESTUDIOS PREVIOS											
Estudios previos, Topografía, informe geotécnico											
Nueva propuesta mejora Terciario Inicial											
INGENIERÍA PARA CONSTRUIR											
Planos plantas generales. Implantación											
Planos estructurales y de armaduras de todos los elementos											
Diagramas eléctricos y automatización											
Especificaciones técnicas equipos mecánicos y eléctricos											
Mediciones y presupuesto definitivos											
Ingeniería de detalle											
OBRA CIVIL											
Desmontaje de equipos existentes											
Interferencias con otras instalaciones											
Losa Micro tamiz											
Edificio cuadros eléctricos											
Estructura soporte de equipos de filtración y tratamiento UV											
Arqueta bombeo a tamizado											
Obra civil necesaria para bombeo a desinfección y microfiltración											
Obra civil necesaria para alojamiento de membranas											
Dosificación reactivos											
Arqueta medida calidad del agua											
Redes de tuberías interiores											
Conducción gravedad a JCUAPA PEAD DN 600 PN 6 atm 770m											
EQUIPOS Y MONTAJE ELECTROMECÁNICO											
Recepción equipos de tamizado											
Conducciones a tamicos de finos											
Recepción filtro de discos											
Montaje microfiltración											
Conducciones a microfiltración											
Recepción soplantes para MBR											
Conducciones e instalación soplantes											
Recepción sistema de membranas MBR											
Montaje sistema de membranas MBR 9.500 m3/día											
Recepción paquete bombas sumergibles											
Montajes paquete bombas sumergibles											
Recepción equipos desinfección UV											
Montaje equipos UV											
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMATIZACIÓN											
Instalación eléctrica y de automatización, incluso integración SCADA											
PUESTA EN MARCHA											
Puesta en marcha instalaciones											
VARIOS											
Seguridad y Salud, Gestión de Residuos y Control de Calidad											
FIN DE OBRA 25 agosto 2023											

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

Manuel
E. Luque
de Amo

Firmado digitalmente por
Manuel E. Luque
de Amo
Fecha: 2023.05.08
13:58:24 +02'00'

JEFE DE OBRA

CONFORME

780349215
JUAN JOSE
ALONSO (R:
B04627261)

ASISTENCIA TÉCNICA

CONFORME

DIRECCIÓN DE OBRA

FIRMADO POR	MARIO MOLINA CORTES	12/05/2023	PÁGINA 1/1
VERIFICACIÓN	Pk2jm3V92SGR3SKFJZ9VGKP2JKEG4M	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	