

Rafael Almohalla Poveda, Responsable de Redes Hidráulicas del Ayuntamiento de El Ejido, y Fco. Javier Martínez Rodríguez, Jefe de la Sección de Explotación del Ciclo Hidráulico de la Diputación de Almería, funcionarios responsables del asesoramiento técnico a los órganos de gobierno del Consorcio para la Gestión del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano en el Poniente Almeriense en relación a la Solicitud de Certificación de Inversiones con cargo a dotación económica presentada en fecha 2 de diciembre de 2024 (nº de notación 148) por la U.T.E. Depuración Poniente Almeriense y que se adjunta en el anejo 1.

INFORMAN:

Por la información disponible a fecha de hoy no se ha aprobado un conjunto de actuaciones con cargo a la dotación económica del año 2.024, esta aprobación quedó supeditada a la revisión de las inversiones realizadas con cargo a la dotación económica en el periodo 2020-2023, en relación a este asunto los técnicos que suscriben evacuaron el correspondiente informe técnico, del que se dio cuenta en el punto nº 10 de la Junta General del Consorcio celebrada el pasado 14 de Agosto de 2024 con la denominación “Toma de Conocimiento de la justificación de las inversiones con cargo a dotación económica en el ejercicio 2021, 2022 y 2023”. En él se reflejaba para cada año una relación valorada de las actuaciones ejecutadas, las actuaciones pendientes y la dotación de cada año (ver Tabla 1).

5. Se presenta a continuación tabla resumen con las cantidades disponibles para el año 2024 considerando las inversiones realizadas, las pendientes y las ejecutadas en emergencia durante el año 2023.

INVERSIONES EJECUTADAS Y PENDIENTES PERIODO 2020-2023					
ANO	EJECUTADAS	PENDIENTES	DOTACION	SALDO	SALDO ACUMULADO
2020	314,118.44 €	0	281,284.72 €	-32,833.72 €	-32,833.72 €
2021	363,842.06 €	32,399.11 €	281,284.72 €	-114,956.45 €	-147,790.17 €
2022	388,270.56 €	96,800.00 €	281,284.72 €	-203,785.84 €	-351,576.01 €
2023	70,658.46 €	28,747.59 €	302,521.72 €	203,115.67 €	-148,460.34 €
DISPONIBLE PARA INVERSIONES 2.024					
2024	- €	0	323,758.72 €	323,758.72 €	175,298.38 €

Tabla 1. Tabla representada en el Acta de la Junta General 14 de agosto 2024

Código Seguro De Verificación	lZSxogwME+LvJsX9siFnJA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Francisco Javier Martinez Rodriguez - Jefe de la Seccion de Explotacion del Ciclo Hidraulico. Diputacion de Almeria	Firmado	18/12/2024 12:52:30	
Observaciones		Página	1/4	
Url De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirma/code/lZSxogwME%2BLvJsX9siFnJA%3D%3D			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			

En el citado informe se propusieron la eliminación de algunas inversiones aprobadas manteniendo las siguientes:

- Las actuaciones aprobadas y pendientes del año 2.021 serían las siguientes:
 - 2021-EDAR El Ejido: Ampliación cantidad estipulada adquisición centrífuga secado lodos: 17.000,00 €.
 - 2021-EDAR El Ejido: Redacción anteproyecto evaluación de las posibilidades de recuperación de equipos de la instalación del digestor: 15.399,11 €.

En total 32.399,11€

- Las actuaciones aprobadas y pendientes del año 2.022 serían las siguientes:
 - 2022-EDAR El Ejido: Adquisición de un espesador mecánico de lodos, se modifica el montante económico a 96.800,00 € (cantidad prevista en la licitación).
- En el caso del año 2.023, se trata de actuaciones realizadas por emergencia, que se aprueban en la citada Junta General
 - EDAR El Ejido: Sustitución compuertas decantadores secundarios a recirculación: 7.495,98 €.
 - EDAR Adra: Sustitución tramo impulsión desde EBAR Géminis a EDAR de Adra: 5.961,68 €.
 - EBAR Puente del Río: Suministro de dos Bombas Sustitutas: 15.289,93 €.

En total 28.747,59€

Código Seguro De Verificación	lZSxogwME+LvJsX9siFnJA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Francisco Javier Martinez Rodriguez - Jefe de la Seccion de Explotacion del Ciclo Hidraulico. Diputacion de Almeria	Firmado	18/12/2024 12:52:30	
Observaciones		Página	2/4	
Url De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirma/code/lZSxogwME%2BLvJsX9siFnJA%3D%3D			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			

Dicho esto, las actuaciones que se proponen certificar durante este año se recogen en la Tabla 2.

Orden	Año	Concepto	Valoracion
1	2021	Redaccion anteproyecto evaluacion de las posibilidades de recuperacion de equipos de la instalacion del digestor	15.399,11 €
		Actuaciones pendientes 2022	15.399,11 €
2	2023	Sustitucion Compuertas decantadores secundarios a recirculacion	7.495,98 €
3	2023	Sustitucion Tramo de Impulsion desde EBAR Géminis a EDAR de Adra	5.961,68 €
4	2023	Puente del rio:Suminsitro de dos Bombas Sustitutas	15.289,93 €
		Actuaciones Pendientes 2023	28.747,59 €
5	2024	Alquiler Centrifuga EDAR de El Ejido	39.989,03 €
6	2024	Ampliacion alquiler centrifuga EDAR de El Ejido	22.081,93 €
7	2024	Bomba impulsión de fango deshidratado a silo en EDAR de El Ejido	16.422,59 €
8	2024	COVID 4T2023	468,03 €
9	2024	COVID 1T2024	468,03 €
10	2024	COVID 2T2024	468,03 €
11	2024	COVID 3T2024	468,03 €
		Actuaciones Aprobadas en 2.024	80.365,67 €
		Total Actuaciones Certificadas	124.512,37 €

Tabla 2. Actuaciones a certificar durante 2024

Estas actuaciones a certificar definitivamente durante 2024 implicarán la actualización de los importes de la Tabla 1, que se recoge en la Tabla 3.

INVERSIONES EJECUTADAS Y PENDIENTES PERIODO 2020-2023					
AÑO	EJECUTADAS	PENDIENTES	DOTACIÓN	SALDO	SALDO ACUMULADO
2020	314.118,44 €	0	281.284,72 €	-32.833,72 €	-32.833,72 €
2021	379.241,17 €	17.000,00 €	281.284,72 €	-114.956,45 €	-147.790,17 €
2022	388.270,56 €	96.800,00 €	281.284,72 €	-203.785,84 €	-351.576,01 €
2023	99.406,05 €	- €	302.521,72 €	203.115,67 €	-148.460,34 €
INVERSIONES EJECUTADAS 2024					
2024	80.365,67 €	0	323.758,72 €	243.393,05 €	94.932,71 €

Tabla 3. Tabla de inversiones actualizada a diciembre de 2024

Código Seguro De Verificación	lZSxogwME+LvJsX9siFnJA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Martinez Rodriguez - Jefe de la Seccion de Explotacion del Ciclo Hidraulico. Diputacion de Almeria	Firmado	18/12/2024 12:52:30
Observaciones		Página	3/4
Url De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirma/code/lZSxogwME%2BLvJsX9siFnJA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



Adicionalmente, las siguientes actuaciones se encuentran aprobadas mediante Decretos del Sr. Presidente del año 2024, que se encuentran en proceso de ejecución y, por lo tanto, no han sido certificadas:

- Sustitución de columnas EBAR Géminis: 5.151,40 €
- Telecontrol nueva soplante EDAR de Adra: 9.177,20 €
- Bomba Paraíso al Mar: 18.996,55 €
- Importe total actuaciones aprobadas en ejecución y no certificadas: 33.225,15 €.

Las **principales conclusiones al cierre del año 2024** son:

1. Se cuenta con 17.000,00 € pendientes de gastar (2021) para la adquisición de una centrífuga nueva, sin perjuicio de la existencia de saldos pendientes para este concepto de años anteriores al 2020.
2. Se cuenta con 96.800,00 € para la adquisición de un espesador mecánico pendiente de gastar (2022).
3. Se tiene un saldo pendiente tras la aprobación de las certificaciones indicadas anteriormente de 94.932,71 €.
4. Se encuentran en ejecución actuaciones aprobadas por un valor total de 33.225,15 €.

ALMOHALLA
POVEDA
RAFAEL -
74644970B

Firmado digitalmente
por ALMOHALLA
POVEDA RAFAEL -
74644970B
Fecha: 2024.12.18
11:28:49 +01'00'

Código Seguro De Verificación	lZSxogwME+LvJsX9siFnJA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Martinez Rodriguez - Jefe de la Seccion de Explotacion del Ciclo Hidraulico. Diputacion de Almeria	Firmado	18/12/2024 12:52:30
Observaciones		Página	4/4
Url De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirma/code/lZSxogwME%2BLvJsX9siFnJA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



ANEXO-1

**ILMO. SR. PRESIDENTE DEL CONSORCIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DEL
PONIENTE ALMERIENSE. D. GABRIEL AMAT AYLLÓN**

Almería, 30 de noviembre de 2024

**Asunto: SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE INVERSIONES CON CARGO A
DOTACIÓN ECONÓMICA DEL EJERCICIO 2024**

Ilustrísimo señor:

Por la presente procedemos a comunicar de forma conjunta las certificaciones de la ejecución de determinadas inversiones con cargo a DOTACIÓN ECONÓMICA del año 2024.

Se presenta de cada inversión en el siguiente orden la siguiente documentación:

- Informe de aprobación del Técnico del Consorcio de la ejecución de la inversión o en su defecto:
- Decreto Presidencial Consorcio aprobación inversión.
- Comunicación de fin de ejecución.
- Certificación del Técnico del Consorcio.

Estas certificaciones de inversiones se corresponden a distintas actuaciones en instalaciones que gestiona DEPURACIÓN PONIENTE ALMERIENSE U.T.E., una vez han sido informadas favorablemente por los técnicos del Consorcio. Las inversiones a las que hacemos referencia son:

- Anteproyecto digestor EDAR El Ejido
- Sustitución tramo impulsión Géminis
- Sustitución Bombas EBAR Puente del Rio
- Sustitución compuertas decantación secundaria a recirculación EDAR El Ejido
- Controles seguimiento del COVID-19 en agua residual año 2023 -4T
- Controles seguimiento del COVID-19 en agua residual año 2024 -1T
- Controles seguimiento del COVID-19 en agua residual año 2024 -2T



- Controles seguimiento del COVID-19 en agua residual año 2024 -3T
- Alquiler Centrifuga Abril a Julio 2024
- Alquiler Centrifuga Julio a Septiembre 2024
- Bomba de Elevación de Fangos Silo EDAR El Ejido

SOLICITA:

Sean tenidas en cuenta y aprobadas dichas certificaciones por parte de los Técnicos del Consorcio del Ciclo Integral del Agua del Poniente, para su posterior remisión a Junta General del Consorcio.

Sin otro particular,

PARDON
ALONSO
PEDRO -
75228140Q

Firmado
digitalmente por
PARDON ALONSO
PEDRO - 75228140Q
Fecha: 2024.11.30
20:58:14 +01'00'

Pedro Pardo Alonso

Jefe de Servicio



ANEXO 1:

1. ANTEPROYECTO DIGESTOR EDAR EL EJIDO

- Decreto Presidencial Consorcio
- Certificación

2. SUSTITUCIÓN TRAMO IMPULSIÓN GÉMINIS

- Decreto Presidencial Consorcio
- Certificación

3. SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DOS BOMBAS EBAR PUENTE DEL RIO

- Informe aprobación Técnico del Consorcio
- Decreto Presidencial Consorcio
- Comunicación Fin de ejecución inversión
- Certificación

4. SUMINISTRO COMPUERTAS DECANTACIÓN SECUNDARIA EDAR EL EJIDO

- Informe aprobación Técnico del Consorcio
- Comunicación Fin de ejecución inversión
- Certificación

5. CERTIFICACIÓN COVID 4T23, 1T24, 2T24 y 3T24

- No se adjuntan los informes mensuales al haberse enviado ya al Consorcio.
- Certificaciones

6. ALQUILER CENTRÍFUGA ABRIL A JULIO 2024 EDAR EL EJIDO

- Decreto Presidencial Consorcio
- Certificación

7. AMPLIACIÓN ALQUILER CENTRÍFUGA JULIO A SEPTIEMBRE 2024 EDAR EL EJIDO

- Decreto Presidencial Consorcio
- Certificación



8. SUMINISTRO RESERVA BOMBA ELEVACIÓN FANGO AL SILO EDAR EL EJIDO

- Decreto Presidencial Consorcio
- Certificación

