

**ILMO. SR. PRESIDENTE DEL CONSORCIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DEL
PONIENTE ALMERIENSE. D. GABRIEL AMAT AYLLÓN**

Almería, 22 de junio de 2023

**Asunto: COMUNICACIÓN DE FIN DEL SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE SOPLANTE
DE LEVITACIÓN POR AIRE EN EDAR EL EJIDO**

Ilustrísimo señor:

Por la presente procedemos a comunicar la finalización de la ejecución de los trabajos correspondientes a la inversión del **Suministro y sustitución de soplante de levitación por aire** en la EDAR El Ejido (que se solicitó en 30 de noviembre de 2021, s/ref. 261/21), adjuntando fotografías del trabajo terminado, datos técnicos del equipo y placa con nº de serie.

Sin otro particular,

Juan Carlos Pérez Arribas
Jefe de Servicio



Soplante existente de levitación por aire en primer plano Xylem y de levitación magnética Sulzer en tercer plano. Soplante nueva Xylem instalada (objeto de esta inversión) en segunda posición



Placa de características de la soplante, con nº de serie

CONDICIONES DE TRABAJO	
Caudal volumétrico unitario (Nm ³ /h)	4375
*establecido a 0°C, 0% humedad relativa y 0m sobre el nivel del mar	
Unidades en operación	1
Caudal volumétrico total (Nm ³ /h)	4375
Presión diferencial (mbar)	0,6
Tª de diseño (° C)	20

SOLUCIÓN DE XYLEM WATER SOLUTIONS	
MAX125-C070	1

SOLUCION DE XYLEM WATER SOLUTION	
MARCA	TURBOMAX - SANITAIRE
TIPO	Turbosoplante de levitación por aire
MODELO	MAX125-C070
Nº DE EQUIPOS OFERTADOS	1
POTENCIA MAXIMA EQUIPO [HP/KW]	125/92

Datos técnicos de la soplante suministrada