



SECTOR



PONIENTE

Consortio del Ciclo Integral del
Agua del Poniente AlmerienseCERTIFICACIÓN

Nº

05/23

DESCRIPCIÓN:**SUSTITUCIÓN DE TRAMO DE IMPULSIÓN DE EBAR GÉMINIS A EDAR ADRA****EBAR GÉMINIS**

DEPURACIÓN PONIENTE ALMERIENSE U.T.E.

CIF U-04419578

UNIDADES DE OBRA			MEDICIÓN	PRECIO	PRESUP.
Código	Ud	Descripción			
C01.01	m3	Excavación de zanja para descubrir conducción de FD DN400 a sustituir	64,80	16,26	1.053,72
C01.02	Ud	Corte y desinstalación de conducción de FD DN400 a eliminar, incluso achique de agua en la zona	1,00	327,09	327,09
C01.03	mL	Suministro de conducción de PVC orientado DN250, 12,5 atm, conectada sobre existente	12,00	23,01	276,11
C01.04	Ud	Instalación de conducción de PVC orientado DN250 y conexión de FD DN400 a PVC orientado DN250 instalado con material recuperado de conexión previa	1,00	328,57	328,57
C01.05	Ud	Suministro e instalación de ventosa DN25 A.R.I., conexión con	1,00	1.119,64	1.119,64
C01.06	Ud	Suministro e instalación de arqueta prefabricada con tapa DN 60 mm para acceso a mantenimiento de ventosa instalada, de 2 metros de profundidad	1,00	810,91	810,91
C01.07	m3	Relleno de zanja con arena existente extraída en la excavación	63,18	13,86	875,86
C01.08	m2	Asfaltado de zona afectada con aglomerado en frío de 5 cm de espesor	32,40	36,10	1169,78
		Gestión de residuos			INCLUIDO
		Prevención de Riesgos Laborales			INCLUIDO
		TOTAL SIN I.V.A.			5.961,68

La presente **CERTIFICACIÓN** asciende a
CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS Y SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Fdo.

Conforme:
Fdo.

El Técnico Asesor del Consorcio

Representante de Depuración Poniente U.T.E.

Fco. Javier Martínez Rodríguez
En Almería a 7 de Noviembre de 2024Eutimio Gómez López
Gerente