



Consorcio del Ciclo Integral del
Agua del Poniente Almeriense

CERTIFICACIÓN

Nº

05/23

DESCRIPCIÓN:

SUSTITUCIÓN DE TRAMO DE IMPULSIÓN DE EBAR GÉMINIS A EDAR ADRA

EBAR GÉMINIS

DEPURACIÓN PONIENTE ALMERIENSE U.T.E.

CIF U-04419578

Código	Ud	UNIDADES DE OBRA Descripción	MEDICIÓN	PRECIO	PRESUP.
C01.01	m3	Excavación de zanja para descubrir conducción de FD DN400 a sustituir	64,80	16,26	1.053,72
C01.02	Ud	Corte y desinstalación de conducción de FD DN400 a eliminar, incluso achique de agua en la zona	1,00	327,09	327,09
C01.03	mL	Suministro de conducción de PVC orientado DN250, 12,5 atm, conectada sobre existente	12,00	23,01	276,11
C01.04	Ud	Instalación de conducción de PVC orientado DN250 y conexión de FD DN400 a PVC orientado DN250 instalado con material recuperado de conexión previa	1,00	328,57	328,57
C01.05	Ud	Suministro e instalación de ventosa DN25 A.R.I., conexión con	1,00	1.119,64	1.119,64
C01.06	Ud	Suministro e instalación de arqueta prefabricada con tapa DN 60 mm para acceso a mantenimiento de ventosa instalada, de 2 metros de profundidad	1,00	810,91	810,91
C01.07	m3	Relleno de zanja con arena existente extraída en la excavación	63,18	13,86	875,65
C01.08	m2	Asfaltado de zona afectada con aglomerado en frío de 5 cm de espesor	32,40	36,10	1.169,73
		Gestión de residuos			INCLUIDO
		Prevención de Riesgos Laborales			INCLUIDO
		TOTAL SIN I.V.A.			5.961,68

La presente CERTIFICACIÓN asciende a
CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS Y SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Fdo.

El Técnico Asesor del Consorcio

Fco. Javier Martínez Rodríguez
En Almería a 7 de Noviembre de 2024

Conforme:
Fdo.

Repres

Eutimio
Gerent.

Eutimio
Gómez
López